

## “9·5”泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
1	甘孜州农村住房维修加固	甘孜州	康定市 泸定县 丹巴县 九龙县 雅江县 海螺沟	维修加固	维修加固农村住房19662户，其中康定市3203户、泸定县12928户、丹巴县53户、九龙县1458户、雅江县1260户、海螺沟760户。	4326	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持甘孜州农村住房维修加固情况为：康定市3063户，泸定县12365户，丹巴县53户，九龙县1431户，雅江县1163户，海螺沟760户。拨付资金4143.7万元。
2	甘孜州农村住房恢复重建	甘孜州	康定市 泸定县 九龙县 雅江县 海螺沟	恢复重建	恢复重建农村住房5335户（含避险搬迁619户）、共78.36万平方米，其中康定市34户、泸定县3581户（含避险搬迁490户）、九龙县111户、雅江县10户、海螺沟1599户（含避险搬迁129户）。货币化安置受灾居民727户，其中泸定县695户、九龙县6户、海螺沟26户。	18656	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持甘孜州农村住房恢复重建情况为：康定市30户，泸定县2965户，九龙县116户，雅江县1户，海螺沟1002户。拨付资金12351.6万元。
3	甘孜州城镇住房维修加固	甘孜州	康定市 泸定县 海螺沟	维修加固	维修加固城镇住房1102户，其中康定市546户、泸定县179户、海螺沟377户。	242	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持甘孜州城镇住房维修加固情况为：康定市311户，泸定县179户，海螺沟377户。拨付资金190.3956万元。
4	甘孜州城镇住房恢复重建	甘孜州	康定市 泸定县 海螺沟	恢复重建	恢复重建城镇住房331户、共2.59万平方米，其中康定市8户、泸定县35户、海螺沟288户。货币化安置海螺沟受灾居民1户。	1062	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求，实际支持甘孜州城镇住房恢复重建情况为：康定市7户，泸定县21户，海螺沟277户。拨付资金975.66万元。
5	泸定县级集中式饮用水源地水质监测站建设	甘孜州	泸定县	新建	建设水质监测站1座，配置相应设施设备。	450	已完工，已开展审计工作。	<p>该项目于2023年9月23日邀请专家组完成了本项目的验收工作，目前设备仪器运行正常。2024年8月经审计确定该项目总计支出资金299.755万元，截至到8月21日，已拨付资金299.755万元。</p> 

## “9·5”泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额(万元)	项目状态	项目实施情况或图片
6	泸定县环境监测站建设	甘孜州	泸定县	新建	建设环境监测站1座,面积2400平方米,其中环境监测站实验用房1600平方米,业务用房300平方米。	1000	已完工,待审计。	<p>现目前,已完成项目竣工结算审核,现正在开展财务决算审计工作。待完成审计后申请拨付项目尾款。</p> 
7	泸定县集中安置点生活垃圾设施建设项目	甘孜州	泸定县	新建	新建磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村5个集中安置点的垃圾设施,包括风景式垃圾桶(亭)62处、压缩式垃圾转运车(8立方米)2辆、压缩式垃圾转运车(12立方米)1辆。新建得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇、岚安乡等15个集中安置点的垃圾设施,包括风景式垃圾桶(亭)560处、压缩式垃圾转运车(8立方米)15辆。	761	已完工,待审计。	<p>已完工,待审计。该项目已于2024年9月完工并组织验收,截至目前已拨付项目资金504.7万元,待完成审计后拨付项目尾款。</p> 

## “9·5”泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额(万元)	项目状态	项目实施情况或图片
8	泸定县集中安置点内部道路建设项目	甘孜州	泸定县	新建	新建磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村5个集中安置点的联户路及入户路6.2公里，太阳能路灯59盏及挡墙工程。新建得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇、岚安乡等15个集中安置点的联户路及入户路16.35公里，太阳能路灯944盏及挡墙工程。	8633	已完结，待审计。	<p>已完结，待审计。该项目已于2024年9月完工并组织验收，截至目前已拨付项目资金4936.1万元，待完成审计后拨付项目尾款。</p>    
9	泸定县集中安置点应急避险场所建设项目	甘孜州	泸定县	新建	新建磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村5个集中安置点的应急避险场所(总面积约8800平米)。新建得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇、岚安乡等15个集中安置点的的应急避险场所(共7个水泥硬化坝子，每个500平米、总面积约3500平米)。	1116	已完结，待审计。	<p>已完结，待审计。已拨付泸定县所属的项目113.4万元，海螺沟所属项目已向我会提交项目首期款拨款资料，审核中。</p>    




## “9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额(万元)	项目状态	项目实施情况或图片
10	甘孜州海螺沟中学	甘孜州	海螺沟	恢复重建	改扩建校舍4496平方米, 维修加固校舍4681平方米, 维修改造运动场1200平方米, 恢复建设附属设施及配备设施设备。	2287	已完工, 待审计。	<p>已完工, 待审计。截至目前已拨付项目资金914.8万元, 项目已启动竣工结算和审计工作, 完成后拨付项目资金。</p> 
11	甘孜州海螺沟寄宿制小学	甘孜州	海螺沟	维修加固	维修加固校舍14422平方米, 维修改造运动场1000平方米, 恢复建设附属设施。	1156	已完工, 待审计。	<p>已完工, 待审计。截至目前已拨付项目资金462.4万元, 项目已启动竣工结算和审计工作, 完成后拨付项目资金。</p> 

## “9·5”泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
12	甘孜职业学院	甘孜州	海螺沟	维修加固	维修加固校舍55395平方米，恢复重建校舍400平方米及附属设施，配备设施设备。	5428	已完工，待审计。	<p>项目已完工，待审计。项目于2025年6月完成竣工验收，截至目前已拨付项目资金3799.6万元，目前已启动竣工结算和审计工作，完成后拨付尾款。</p> 
13	海螺沟景区人民医院（甘孜州皮肤病防治院）	甘孜州	海螺沟	恢复重建	维修加固房屋4500平方米、围墙约3000米、堡坎约100米及附属设施等。新建门急诊楼、住院楼等约11000平方米，配套污水处理、配电、绿化等设施 and 医疗设备。	6800	已完工，已审计。	<p>项目已完工，5月已完成项目竣工决算工作，已审计。项目尾款资料已提交，审核后拨付尾款。</p> 

## “9·5”泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额(万元)	项目状态	项目实施情况或图片
14	泸定县新闻出版和文化服务设施	甘孜州	泸定县、海螺沟	维修加固	维修加固磨西镇、燕子沟镇、得妥镇、德威镇、泸桥镇、冷碛镇文化院坝墙体，购置磨西镇、燕子沟镇、得妥镇、德威镇、冷碛镇新时代文明实践站(所)设施设备，购置磨西镇、县广播电视台设施设备。	1208	<p><b>泸定县：</b>已完成，已审计。</p> <p><b>海螺沟：</b>实施中，完成90%。</p>	<p>新闻出版和文化服务设施(泸定县)项目已完成，已审计，总计拨付项目资金526.05324万元。新闻出版和文化服务设施(海螺沟)项目，整体进度达90%，截至目前已拨付项目资金430.325万元。</p> 



## “9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
15	海螺沟老年养护院（海螺沟中心敬老院重建项目）	甘孜州	海螺沟	恢复重建	恢复重建海螺沟老年养护院5000平方米，床位100张，配备设施设备。	1594	已完工，待审计。	<p>已完工，待审计。截至目前已拨付项目资金1115.8万元，完成审计后拨付项目尾款。</p> 
16	甘孜州泸定老年养护院	甘孜州	泸定县	维修加固	维修加固墙体、挡土墙等9894平方米，配套完善步行道路、绿化、变电箱、基础设施、围墙、排水排污、文化墙等，改造2号楼、8号楼、9号楼。	978	已完工，待审计。	<p>已完工，待审计。项目已验收，并投入使用，截至目前已拨付项目资金684.6万元，目前该项目正在开展决算和审计工作，完成后拨付尾款。</p> 

**“9·5”泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表**

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
17	泸定县冷碛镇社会福利和救助管理站	甘孜州	泸定县	维修加固	恢复重建洗衣房、公共厕所100平方米，维修加固受损墙体558平方米，提升50张床位护理能力，配备相关设施设备。	283	已完结，已审计。	<p>该项目已完结，并完成项目审计工作，总计拨付资金257.280621万元。</p> 
18	甘孜州社会福利院	甘孜州	康定市	维修加固	维修加固房屋3500平方米，改造提升现有建筑，维修加固围墙和堡坎。	159	已完结，已审计。	<p>该项目已完结，并完成项目审计工作，总计拨付资金151.083566万元。</p> 



## “9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额(万元)	项目状态	项目实施情况或图片
19	甘孜州救助管理站	甘孜州	康定市	维修加固	维修加固房屋1500平方米，修复屋面、墙面。	60	已完工，已审计。	<p>该项目已完工，并完成项目审计工作，总计拨付资金53.246871万元。</p> 
20	S217泸定至石棉段	甘孜州	泸定县	恢复重建	恢复重建三级公路，其中泸定县甘谷地至得妥段32.1公里	7779	已完工，待审计。	<p>已完工，待审计。该项目于2025年6月完成交工验收，已启动结算审核工作，截至目前已拨付项目资金5445.3万元。</p> 

## “9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额(万元)	项目状态	项目实施情况或图片
21	海螺沟景区公路	甘孜州	泸定县 海螺沟	恢复重建	恢复重建三级公路29.096公里。	25000	已完工。待审计。	<p>该项目已实施完毕，待审计，已拨付资金17500万元，目前启动结算审核工作。</p> 
22	王岗坪景区公路	甘孜州	泸定县	恢复重建	恢复重建双车道公路，其中泸定县5公里。	1275	已完工，待审计。	<p>王岗坪景区公路发旺村支线项目目前工程已完工全部施工任务，交工验收检测工作已开展，目前已启动结算工作，待完成结算后启动审计工作后拨付项目尾款。截至目前已拨付项目资金892.5万元。</p> 

## “9·5”泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额(万元)	项目状态	项目实施情况或图片
23	雅安市农村住房维修加固	雅安市	石棉县 汉源县 荥经县 天全县	维修加固	维修加固农村住房11805户, 其中石棉县11767户、汉源县26户、荥经县7户、天全县5户。	2597	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求, 实际支持雅安市农村住房维修加固情况为: 石棉县11767户、汉源县26户, 拨付资金2594.3601万元。
24	雅安市农村住房恢复重建	雅安市	石棉县 汉源县	恢复重建	恢复重建农村住房3849户(含避险搬迁386户)、共57.74万平方米, 其中石棉县3644户(含避险搬迁315户)、汉源县205户(含避险搬迁71户)。货币化安置汉源县受灾居民62户。	12052	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求, 实际支持雅安市农村住房恢复重建情况为: 石棉县3644户(含避险搬迁315户)、汉源县205户(含避险搬迁71户)。货币化安置汉源县受灾居民62户, 拨付资金12052万元。
25	雅安市城镇住房维修加固	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固城镇住房3322户。	731	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求, 实际支持雅安市城镇住房维修加固情况为: 石棉县3322户, 拨付资金731万元。
26	雅安市城镇住房恢复重建	雅安市	石棉县	恢复重建	恢复重建城镇住房112户、共1.68万平方米。	358	已发放全部补助资金。	根据各地实际需求, 实际支持雅安市城镇住房恢复重建情况为: 石棉县112户, 拨付资金358万元。
27	汉源县集中安置点内部道路建设项目	雅安市	汉源县	新建	新建汉源县宜东镇海亭村、富庄镇二郎河、大树镇麦坪村3个集中安置点的内部生产生活道路约3千米, 路灯122盏。	700	已完工, 待审计。	<p>已完工, 待审计。截至目前已拨付项目资金280万元, 已启动审计工作, 完成后拨付尾款。</p> 




## “9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额(万元)	项目状态	项目实施情况或图片
28	石棉县王岗坪小学	雅安市	石棉县	恢复重建	改扩建校舍9100平方米, 建设运动场5000平方米及附属设施, 配备设施设备。	4175	已完工, 待审计。	<p>石棉县王岗坪小学灾后恢复重建项目已完成施工, 待审计。截至目前已拨付项目资金2646.268338万元。</p> 
29	石棉县幼儿园	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固校舍5860平方米, 改造校舍8900平方米, 扩建运动场2500平方米, 恢复重建附属设施, 配备设施设备。	3031	已完工, 已审计。	<p>已完工, 已审计。截至目前已拨付项目资金1800.086659万元, 已提交尾款项目资料, 审核后拨付尾款。</p> 

## “9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额(万元)	项目状态	项目实施情况或图片
30	石棉县向阳小学	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固校舍共5702平方米, 维修运动场2230平方米, 改造校舍4270平方米, 恢复建设附属设施及配备设施设备。	1358	已完工, 待审计。	<p>已完工, 待审计。截至目前已拨付项目资金950.6万元, 完成审计后拨付项目尾款。</p> 
31	石棉县医疗卫生机构	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固石棉县医疗卫生机构业务用房62763平方米, 附属设施及设备购置, 其中石棉县人民医院业务用房27509平方米、石棉县疾控中心业务用房4221平方米、石棉县妇计中心业务用房4279.8平方米、安顺场镇县域医疗次中心业务用房2409平方米、新民乡卫生院业务用房5572.6平方米、丰乐乡卫生院业务用房2571平方米、迎政乡卫生院业务用房3201.8平方米、永和乡卫生院业务用房3803.9平方米、蟹螺乡卫生院业务用房3253.1平方米、新棉社区卫生服务中心业务用房5134平方米、新民乡小马村等10个村卫生室807.8平方米。	3200	已完工, 已审计。	<p>已完工, 已审计。项目已实施完毕, 总计拨付项目资金3199.99938万元。</p> 

**“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表**

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
32	石棉县乡镇（街道）综合文化站（中心）	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固10个乡镇（街道）综合文化站4103平方米，购置相关设施设备。	560	已完工，待审计。	<p>项目进展情况：石棉县乡镇（街道）综合文化站（中心）加固及设备设施购置项目截至目前，土建部分已完成总工程量的100%。                      采购进展情况：截至目前，设备设施采购部分已完成乐器类、服装设计与服务类采购并验收。                      截至目前已拨付项目资金340.326514万元。</p> 



## “9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
33	石棉县村级全民健身场地恢复重建及设备购置项目	雅安市	石棉县	恢复重建	恢复重建51个村（社区）级全民健身场地，配套健身器材等。	1482	实施中，已完成99%。	<p>项目实施中，已进入收尾阶段，截至目前已拨付项目资金851.1536万元。</p>
34	石棉县养老服务机构	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固石棉县福利院约11100平方米、第二敬老院约10000平方米、第三敬老院约7000平方米、新棉街道日间照料中心约600平方米，配备设施设备。	849	已完工，待审计。	<p>已完工，待审计。已投入使用，截至目前已拨付项目资金594.3万元。</p>

## “9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

序号	项目名称	区域层级	建设地点	建设性质	主要建设内容及规模	捐赠资金支持金额（万元）	项目状态	项目实施情况或图片
35	石棉县农村公益性墓地	雅安市	石棉县	维修加固	维修加固草科乡、王岗坪乡、新新乡公益性墓地墓区道路、墓台、墓穴、围栏、大门等，提升改造入院道路、文化宣传等，配套设施设备。提升改造丰乐、迎政、美罗、永和、蟹螺、安顺场等乡镇公益性墓地，增加园区绿化、文化宣传等设施。	492	已完工，待审计。	<p>已完工，待审计。截至目前已拨付项目资金267.791964万元。</p> 
36	王岗坪景区公路	雅安市	石棉县	恢复重建	恢复重建双车道公路，其中石棉县54公里。	13725	已完工，待审计。	<p>已完工，待审计。截至目前已拨付项目资金9607.5万元。</p> 
37	凉山州农村住房维修加固	凉山州	冕宁县 甘洛县	维修加固	维修加固农村住房487户，其中冕宁县468户、甘洛县19户。	108	已发放冕宁县全部补助资金，已与甘洛县签订项目合作协议。	<p>根据各地实际需求，实际支持凉山州农村住房维修加固情况为：冕宁县381户，拨付资金84.492813万元，待拨付甘洛县项目资金。</p>
38	凉山州农村住房恢复重建	凉山州	冕宁县	恢复重建	恢复重建农村住房3户、共0.05万平方米。	10	已发放全部补助资金。	<p>根据各地实际需求，实际支持凉山州农村住房恢复重建情况为：冕宁县3户，拨付资金10万元。</p>